

2021 年度抚顺市纪委监委抚顺市留置中心建设项目绩效自评表

(2021 年度)

项目（政策）名称		抚顺市留置中心建设项目															
主管部门		抚顺市纪委监委留置中心项目建设工作专班															
实施单位		中共抚顺市纪律检查委员会				实施期		2021 年 1 月- 2021 年 12 月									
项目预算资金			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分 (分值 *B/A)									
		年度预算资金总额:	5100	5100	0	10	0	0									
		其中: 财政拨款收入	5100	5100	0	---	0	---									
		中央提前告知转移支付资金				---		---									
		纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入				---		---									
		纳入政府性基金预算管理收入				---		---									
		纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入				---		---									
		上年结转				---		---									
		其他收入				---		---									
年度总体目标		年初设定目标					全年实际完成情况										
		目标 1 建成两个独立的封闭院落。					0										
		目标 2 该建设项目可容纳办案人员 240 人。					0										
		目标 3 预计 26 个月完成建设。					0										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)				改进措施		
	产出指标	数量指标	指标 1	运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明
					抚顺市留置中	万元	0	0	0	0					√	市纪委监委留置中心项目选址地块有三分之二左右未在之前的国土空	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1													
		指标 2													
														
产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)								0	预算执行率得分 (D)				0		
绩效自评总得分 (C+D)								0							